| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดงาน | เลขที่ | วันที่ | | รายรับ | | | | | | | ชื่อบริษัทจ้างช่วง | รายละเอียดงาน | เลขที่ | วันที่ | วันที่ | วันที่ | | | | วงเงินช่วง | | | f | ค่าบริหารโครงการ | | วงเงินที่คาด | |
|------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|----------|--------------------------------|---|-------------|------------|--------------|----------|---------------|--------|----------|-------------|-----------------|----------|----|------------------|-----------|--|---------------|
| | | | สัญญา | ลงนามสัญญา | วงเงินตาม | รายการ | ได้รับเงิน | คงเหลือเรียก | เลขที่ ใบแจ้งหนึ้ | เลขที่ | Т% | A% | 1 | | สัญญา | ลงนามสัญญา | ครบกำหนด | รับรองงบ | ตามสัญญา | รายการ | จ่ายเงิน | อนุมัติจ่าย | คงเหลือจ่ายเงิน | Т% | В% | ประมาณการ | ค่ารับรอง | ใช้จริง | ว่าจะได้รับ |
| ปี 2558 งา | านก่อสร้างสถานีไฟฟ้า | | | | สัญญา | <u> </u> | | เก็บเงิน | ใบแจ้งหน่ | ใบเสร็จรับเงิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | บริษัท กัลฟ์ เจพี ชีอาร์เอ็น จำกัด | งานจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ | I | | 2,842,000.00 | | | | | | 0 | 0 | บริษัท เด็มโก้ จำกัด | งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ | TSD-12/2015 | | 3 เม.ย. 2558 | | 2,460,000.00 | | | | | 20 | 0 | | | | -2,000,000.00 |
| | | Curent Transformer | 0642 | <u>ครบกำหนด</u> 3 ม.ค. 2559 | | | | - | | | | | (มหาชน) | 115 kV Current Transformer (CT) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 V 44 154 A | | | | | | | | | | | | ļ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | บริษัท เอบี สตีล จำกัด | งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Outdoor AIS ระบบ | TSD-1/2015 | 3 มี.ค. 2558 | 29,633,000.00 | | | | | | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 115-22 เควี | | ครบกำหนด | | | | | | | | | j | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 57120002 | | 3 ต.ค. 2558 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -57120002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ļ |
| 3 | บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล | | GP- | 2 ก.พ. 2558 | 46,000,000.00 | | | | | | 0 | 0 | บริษัท เท็น คอนซัลแตนส์ | งานเจาะสำรวจขั้นดิน | 3000985835 | | 3 เม.ย. 2558 | | 50,000.00 | | | | | 0 | 0 | | | | |
| | (ประเทศไทย) จำกัด | -PR1411135 | C-011-2014 | | | | | | | | | | จำกัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>ครบกำหนด</u> 2 พ.ย. 2558 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | _ | | บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) | งานจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าแรง สูง 115 เควี 33 เควี | TSD-1/2015 | | | | 13,170,000.00 | | | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | (дитии) | ยืง 112 พ.1 22 พ.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | _ | บริษัท ซีเมนส์ จำกัด | | XXXX | | - | | 2,222.22 | | | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | <u> </u> | | | | | | CACH GRADE & ILIM | | **** | | | | 2,222.22 | | | | | | U | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | - | - | 1 | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 4 | มหาวิทยาลัย ราชภัฎนครปฐม | | จ.19/2558 | | 69,463,328.00 | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>ครบกำหนด</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | <u> </u> | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | กรมการปกครอง- | | - | | 1,749,013.00 | | | | | | 0 | 0 | | งานชื้อขายหม้อแปลง ขนาด | PO | | | | 1,353,000.00 | | | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | <u>ครบกำหนด</u> | | | | | | | | | แมนูแฟคทอรี่ จำกัด | 1500 เควีเอ 22/0.4 เควี จำนวน 1 ชุด | 3001002362 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | -หนังสือค้ำประกัน 58-4-866-0 ลว. 24 มี.ค. | | | | | | | | | | | | | | | ļ |
| | | | | | | | | | | | | | | 2558 | | | | | | | | | | | | | | | ļ |
| | | | | | | | | | | | | | | -หนังสือยืนยันค้ำประกัน | | | | | | | | | | | | | | | ļ |
| | | | | | | | | | | | | | | กบศ.1052 ลว. 17 เม.ย. 2558 | | | | | | | | | | | | | | | ļ |
| | | | | | | | | | | | | | | 2556 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | บริษัท เอ็กโก้ โคเจนเนอเรชั่น | สัญญาจ้างงานติดตั้งระบบค | TSD-CT | 8 พ.ค. 2558 | 4,025,000.00 | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำกัด | วบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิ วเตอร์ | 4/2015 | ครบกำหนด | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | j | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 0 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | รวมเป็นจำนวนเงิน | | | | 153,712,341.00 | | 0.00 | 153,712,341. 00 | | | | | | | | | | | 17,035,222.2 | | 0.00 | | 17,035,222.22 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,000,000.00 |
| ปี 2558 ง | านก่อสร้างสายส่งและระบบจำหน่าย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | อนุสรณ์สถานแห่งชาติ | งานปรับปรุงระบบกระแสไฟ ฟ้าแรงสูง และระบบไฟฟ้าภ | 17/2558 | <u>ครบกำหนด</u> | 16,665,000.00 | | | | | | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 40,000.00 | | 3,000.00 | -3,000.00 |
| | | ายนอกอาคาร | | naun man | | | | | | | | | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด | งานปรับปรุงระบบ Inter | GTLC-410500 | 3 ก.พ. 2558 | 163,800.00 | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | trip เพื่อรองรับการเชื่อมโยง | 1098 | | , | | | | | | | | j | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ระบบไฟฟ้าผ่าน สฟ.สระบุรี 2 (GIS) | | <u>ครบกำหนด</u> | | | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 (GIS) | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด | | GCC- PO-212674 | ครบกำหนด | 163,800.00 | | | - | | | 0 | 0 | - | | | | | | | | | | | \vdash | | | | | |
| | | | PO-212074 | FIJUI INUM | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 | งางก่อสร้างอดเพื่องโยงของ | อบพ4.019/25 | | 20,000,000,00 | ค่าก่อสร้างจุดเชื่อมโย | 20,000,000,00 | _ | - | F41491580401002 | 0 | 0 | | ļ | | | | | | | | | | | | | | | 20,000,000.00 |
| " | จำกัด | ไฟฟ้า | 58 | <u>ครบกำหนด</u> | 20,000,000.00 | งของไฟฟ้า | _0,000,000.00 | | 3 เม.ย. 2558 | 1 tal.ti. 2558 | Ů | Ů |] | | | | | | | | | | | | | | | | 20,000,000.00 |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 91000473071 | | | | | - | | + | - | - | - | - | 1 | | | | | | | | | | | \vdash | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด | งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง | - | am . 3 | 2,500,000.00 | งานติดตั้งเส้นใยแก้วน | 2,500,000.00 | - | 2 101 0 | E394605801300007 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | [_] | 2,500,000.00 |
| | | | | <u>ครบกำหนด</u> | | ำแสง ให้บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ | | | 3 เม.ย. 2558 | 3 ม.ค. 2558 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | จำกัด | | | | | | |] | | | | | | | | | | | igsqcut | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | \vdash | |
| | | | | | | | | 1 | | | \vdash | \vdash | 1 | | | | | | | | | | | \vdash | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | I | I | I | i l | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I I | | l l | I | 1 1 | | I ! | | i I | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดงาน | เลขที่ | วันที่ ลงนามสัญญา | รายรับ | | | | | | | | ชื่อบริษัทจ้างช่วง | รายละเอียดงาน | เลขที่ | วันที่ | วันที่ | วันที่ | ที่ วงเงินช่วง คำบริหารโครงการ วงเงิง | | | | | | | | | วงเงินที่คาด | |
|---------|-----------------------------------|---|--------------------|----------------------|---------------|------------|---|--|-------------|--|--|--|--------------------------------|---|--------------|---------------|----------|--------------|---------------------------------------|--------|----------|--|--|--|--|--------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| | | | สัญญา | | วงเงินตาม | รายการ | | | | | | | | | สัญญา | ลงนามสัญญา | ครบกำหนด | รับรองงบ | ตามสัญญา | รายการ | จ่ายเงิน | อนุมัติจ่าย | คงเหลือจ่ายเงิน | Т% | В% | ประมาณการ | ค่ารับรอง | ใช้จริง | ว่าจะได้รับ |
| | | | | | สัญญา | | | เก็บเงิน | ใบแจ้งหนึ่ | ใบเสร็จรับเงิน | | | | | | | | | | | | ', ' | | | | | | | |
| 6 | บริษัท เอ็กโก้ โคเจนเนอเรชั่น | | EGCO COGEN | 3 ก.พ. 2558 | 4,025,000.00 | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำกัด | | 033/58 | | | | | | | | | |] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>ครบกำหนด</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | รวมเป็นจำนวนเงิน | | | | 43,517,600.00 | | 22,500,000.0 | 21,017,600.0 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 40,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 22,497,000.00 |
| # orro | านบำรุงรักษาไฟฟ้า | | | | | | 0 | 0 | | | | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด | | TSD- | | 5,490,000.00 | ด่าเร่ารัด | 140,000,00 | 5,350,000.00 | สบส.58-017 | | 0 | 0 | บริษัท เอบีบี จำกัด | งานจัดชื้ออุปกรณ์ 115kV | 3001001340 | 3 มี.ค. 2558 | | | 2,670,000.00 | | | | | 0 | T 0 | | | | 1,210,000.00 |
| 1 | (มหาชน) | | CT2/2015 | ครบกำหนด | 3,490,000.00 | LI IPZATNI | 140,000.00 | 3,330,000.00 | 3 ก.พ. 2558 | | ľ | ľ | 03911 1000 4 11111 | CT และ 115 kV ICT | 3001001340 | 3 al.ri. 2330 | | | 2,010,000.00 | | | | | ľ | ľ | | | , , | 1,210,000.00 |
| | (2711012) | | C12/2013 | | | งวดที่ 1 | 1,070,000.00 | 4,280,000.00 | | | | | i | C. MIN 113 KV IC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | , | | 3 ก.พ. 2558 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | , , | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | งานปรับปรุงสถาไฟฟ้า 115 | 3001006043 | 3 มี.ค. 2558 | | | 1,529,000.00 | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| | 1 | | | | | | 1 | <u> </u> | | | <u> </u> | Ь— | เซอร์วิส จำกัด | เควี | | | | | | | | | | <u> </u> | <u> </u> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | + | <u> </u> | | | - | ├ | | | | | | | | | | | | - | - | | | | |
| _ | บริษัท อาอิชิ อินเตอร์เนชั่นแนล | | มท.5302.4/66 | - | 2,020,000.00 | | + | | | - | 0 | 0 | | - | | | - | | - | | | | - | | - | | | | |
| 2 | ประเทศไทย จำกัด | | มพ.5302.4/66 54 | ครบกำหนด | 2,020,000.00 | | + | | | | 0 | 0 | ł | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | \longrightarrow | |
| | Glerning Allin | | 34 | H2011 WILW | | | + | | | | | — | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | | \longrightarrow | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | t | <u> </u> | | | \rightarrow | |
| 3 | บริษัท บูรพา อุตสาหกรรม จำกัด | | - | | 200,000.00 | | | | | | 0 | 0 | บริษัท ที่ไอเอส เอ็นจิเนียริ่ง | งานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า | PO | 3 มี.ค. 2010 | | | 137,000.00 | | | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | <u>ครบกำหนด</u> | | | | | | | | | แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | 115/22 เควี | 3000999508 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | บริษัท อาอิชิ อินเตอร์เนชั่นแนล | | - | | 2,020,000.00 | | | | | | 0 | 0 | 0 บริษัท แอลแมกซ์ จำกัด | งานช่อมแชมสถานีไฟฟ้า | PO | | | | 1,994,210.00 | | | | | 0 | 0 | | | | |
| | ประเทศไทย จำกัด | | | ครบกำหนด | | | + | | | | | _ | | | 3000998414 | | | | | | | | | | - | | | | |
| | 0200020025 | | | | | | + | <u> </u> | | | | - | 1 | -หนังสือค้ำประกัน 58-42-1736 ลว.23 มี.ค. | | | | | | | | | | | - | | | | |
| | 9200039025 | | | | | | + | <u> </u> | | | _ | | 1 | 2558 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2330 | | | | | | | | | | | 1 | | | , , | |
| | รวมเป็นจำนวนเงิน | | | | 9,730,000.00 | | 1,210,000.00 | 8,520,000.00 | | | | | | | | | | | 6,330,210.00 | | 0.00 | | 6,330,210.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210,000.00 |
| ปี 2558 | านจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ 115 kV (| CT และ DS | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค 2 จำกัด | | GNK 2 | | 2,842,000.00 | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -4109000671 | <u>ครบกำหนด</u> | หนด | | | | | | | | | 1 ' | 1 ' | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | _ | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | w a ž | | | | | | | | | | _ | | | | | <u> </u> | | - | | | | | | | | | | |
| 2 | บริษัท นวนครการไฟฟ้า จำกัด | งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ | NNE- | | 5,810,000.00 | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | <u> </u> | <u> </u> | 5,030,000.00 | | | |
| | 920002193010 | Current Transformer และ Disconnecting Switch | PEA-215-013 | <u>ครบกำหนด</u> | | | + | | - | | - | \vdash | 1 | 1 | | | | | | | | - | | - | - | 503,000.00 277,000.00 | | | |
| | 720002193010 | Disconnecting Switch | | | | | + | | | | + | | 1 | 1 | | | | | | | | | | + | | 211,000.00 | | | |
| | 1 | | | | | | + | | | - | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | รวมเป็นจำนวนเงิน | | | | 8,652,000.00 | | 0.00 | 8,652,000.00 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 5,810,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ปี 2558 | านจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ 115 kV / | ABS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ | NNE- | | 2,508,000.00 | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 2,508,000.00 | | $\overline{}$ | |
| | 1 | 115 kV Air Break Switch | | ครบกำหนด | | | | | | | | |] | 1 | | | | | | | | | | | | 1,900,000.00 | | | |
| | 1 | ขนาด 2000 A | | | | | | | | |] | 1 ' | ı 1 | 1 | | | | | | | | | | 380,000.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |] | 1 | 1 1 | | | | | | | | | | | 228,000.00 | | | |
| | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | รวมเป็นจำนวนเงิน | | | | 2,508,000.00 | | 0.00 | 2,508,000.00 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 5,016,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |