ลำดับ โครงการ	รายละเอียดงาน	เลขที่	วันที่				รายรับ					ชื่อบริษัทจ้างช่วง	รายละเอียดงาน	เลขที่	วันที่	วันที่	วันที่			2.5	งินช่วง			ค่าง	ริหารโครงการ	วงเรีย	งินที่คาด
LING CHANITA	I IONIONOUNI ILI	สัญญา	ลงนามสัญญา	วงเงินตาม	รายการ	ได้รับเงิน	คงเหลือเรียก	เลขที่	เลขที่	Т%	A%	00039N4 N03N	2 IOLIOLOGON II2	สัญญา	ลงนามสัญญา	ครบกำหนด	รับรองงบ	ตามสัญญา	รายการ			วจ่ายเงิน	T% B%	ประมาณการ			จะได้รับ
				สัญญา			เก็บเงิน	ใบแจ้งหนึ้	ใบเสร็จรับเงิน																		
ปี 2558 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า													I = 5 5 . (
1 บริษัท กัลฟ์ เจพี ซือาร์เอ็น จำก่	ัด งานจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ Curent Transformer	GCRN-410800 0642		2,842,000.00						0	0	บริษัท เด็มโก้ จำกัด	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์	TSD-12/2015		3 เม.ย. 2558		2,460,000.00			2,500.00 -2	,002,500.00					
WBS 1111111111111	Curent Transformer	0642	<u>ครบกำหนด</u>									(มหาชน)	115 kV Current Transformer (CT)														
อากร 2,500.00 บาท										 			Hansionner (CT)														
2 บริษัท เอบี สตีล จำกัด	งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด	TSD-1/2015	3 มี.ค. 2558	29,633,000.00						0	0																
	Outdoor AIS ระบบ									\vdash																	
	115-22 เควี		ครบกำหนด							\vdash																	
	-57120002						 			\vdash	-										-	-					
	-5/120002																										
3 บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล		GP-	2 ก.พ. 2558	46,000,000.00						0	0	บริษัท เท็น คอนซัลแตนส์	งานเจาะสำรวจชั้นดิน	3000985835		3 เม.ย. 2558		50,000.00									
(ประเทศไทย) จำกัด	-PR1411135	C-011-2014										จำกัด															
			ครบกำหนด																								
										\vdash																	
										\vdash		บริษัท ถิรไทย จำกัด	งานจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าแรง	TSD-1/2015	-			13,170,000.00				-					
							1			\vdash	-	(มหาชน)	สูง 115 เควี 33 เควี	130-1/2013				13,170,000.00				$\overline{}$					
											-				1												
									<u></u>						1												
		ļ																									
			7				1			$\vdash \vdash \downarrow$		บริษัท ซีเมนส์ จำกัด		X000X				2,222.22									
						1	1			\vdash	-				1						—						
						-	 			 	\dashv				1						 						,
										 	\dashv				1						 	-					,
4 มหาวิทยาลัย ราชภัฎนครปฐม		จ.19/2558		69,463,328.00						0	0				1	1											1
			<u>ครบกำหนด</u>																								,
																											,
										\vdash																	,
E amusemberse				1 740 012 00								บริษัท ไทยทราโฟ	งานชื้อขายหม้อแปลง ขนาด	DO.				1,353,000.00				-					,
5 กรมการปกครอง-		-	<u>ครบกำหนด</u>	1,749,013.00			1			0		บรษท เทยทราเพ แมนูแฟคทอรี่ จำกัด	งานชอขายหมอแบลง ขนาด 1500 เควีเอ 22/0.4 เควี	PO 3001002362				1,353,000.00				-					,
			FIZUIT IVIZVI				1					แมนูนทากอว จากก	จำนวน 1 ชุด	3001002302								-					,
																											,
													-หนังสือค้ำประกัน														,
													58-4-866-0 ลว. 24 มี.ค.														,
													2558														,
													-หนังสือยืนยันค้ำประกัน														,
													กบศ.1052 ลว. 17 เม.ย. 2558														,
													2330														,
6 บริษัท เอ็กโก้ โคเจนเนอเรชั่น	สัญญาจ้างงานติดตั้งระบบค	TSD-CT	8 พ.ค. 2558	4,025,000.00						0	0											$\overline{}$,
จำกัด	วบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิ	4/2015																									,
	วเตอร์		<u>ครบกำหนด</u>																								,
										\vdash																	,
al acco accidenta and accidenta and accidental									<u> </u>						<u> </u>												
ปี 2558 งานก่อสร้างสายส่งและระบบจำหน่ 1 อนุสรณ์สถานแห่งชาติ	าย งานปรับปรุงระบบกระแสไฟ	17/2558		16,665,000.00						0	0								40,000.00		3,000.00	-3,000.00					
T Commission Institution In	ฟ้าแรงสูง และระบบไฟฟ้าภ	11/2330	ครบกำหนด	10,005,000.00						Ť	-								40,000.00		5,000.00	3,000.00					
	ายนอกอาคาร																										,
																											ŀ
		ļ					\Box			\Box					ļ												1
2 บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด		GTLC-410500	3 ก.พ. 2558	163,800.00		-				0	0				1						 						1
	trip เพื่อรองรับการเชื่อมโยง ระบบไฟฟ้าผ่าน สฟ.สระบุรี	1098	ครบกำหนด			-	 		-	\vdash					1						 						1
	ระบบเพพาผาน สพ.สระบุร 2 (GIS)		naun intin			 				\vdash	\dashv				1						 						1
											-				1												1
		<u> </u>										<u></u>			<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>									1
3 บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำ	กัด	GCC-		163,800.00						0	0																1
		PO-212674	<u>ครบกำหนด</u>							\vdash					1						 						1
						-	\vdash			\vdash	-				1						 	$\overline{}$					1
					-	 	+			\vdash	-				I						 						1
4 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์	งานก่อสร้างจุดเชื่อมโยงของ	อบพ4.019/25	+	20,000.000.00	ค่าก่อสร้างจุดเชื่อมโย	20,000,000.00		-	F41491580401002	0	0				 	 					20	,000,000.00					ŀ
จำกัด	ไฟฟ้า	58	ครบกำหนด	, ,	งของไฟฟ้า	,		3 เม.ย. 2558	1 เม.ย. 2558	[-				I												1
															1												1
91000473071															1												1
										\vdash					1												1
5 9/20060 00000012 5000000 - 5 3-	กัด งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง	 	+	2 500 000 00	งานติดตั้งเส้นใยแก้วน	2 500 000 00	 		E30460E901200007	_			_		 	-		 			-	500,000,00					1
5 บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำ	าท จำนทพดงเสนเยแกวนาแสง	-	<u>ครบกำหนด</u>	∠,500,000.00	งานตัดตั้งเสนไยแกวน ำแสง ให้บริษัท	2,500,000.00	'	- 3 เม.ย. 2558	E394605801300007 3 ม.ค. 2558	0	0				1							,500,000.00					1
			naun inini		าแสง เหบรษท รวมผลไบโอเพาเวอร์			J MJ.U. ZDOB	J 41.FL 2008						1												1
					จำกัด										I							- 1					,
															I												
															I												
							\Box			$\sqcup \Box$					I												
4 505				4		-				\vdash					 	-					 						
6 บริษัท เอ็กโก้ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด		EGCO COGEN 033/58	3 ก.พ. 2558	4,025,000.00						0	0				1												
A 11 181		000,00													1												1
	l l														-	-	-	-									

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดงาน	เลขที่	วันที่		รายรับ							ชื่อบริษัทจ้างช่วง	รายละเอียดงาน	เลขที่	วันที่	วันที่	วันที่				วงเงินช่วง			ค่าบริหารโครงการ				วงเงินที่คาด
			สัญญา	ลงนามสัญญา	วงเงินตาม	รายการ	ได้รับเงิน	คงเหลือเรียก	เลขที่	เลขที่	T%	A%	1		สัญญา	ลงนามสัญญา	ครบกำหนด	รับรองงบ	ตามสัญญา	รายการ	จ่ายเงิน		คงเหลือจ่ายเงิน	T%	В%	ประมาณการ	ค่ารับรอง	ใช้จริง	ว่าจะได้รับ
					สัญญา			เก็บเงิน	ใบแจ้งหนึ่	ใบเสร็จรับเงิน																			
				ครบกำหนด																				1					
							1	ļ	ļ															4					
											-		-								-			4					
ขี 2558 งา	นบำรุงรักษาไฟฟ้า	ļ				l		<u> </u>		l	1		l .											<u> </u>					
	บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด		TSD-		5,490,000.00	ค่าเร่งรัด	140,000.00	5,350,000.00	สบส.58-017		0	0	บริษัท เอบีบี จำกัด	งานจัดซื้ออุปกรณ์ 115kV	3001001340	3 มี.ค. 2558	T		2,670,000.00		1		1,210,000.00						
	(มหาชน)		CT2/2015	ครบกำหนด					3 ก.พ. 2558					CT และ 115 kV ICT															
						งวดที่ 1	1,070,000.00	4,280,000.00	สบส.58-018]											1					
							<u> </u>	<u> </u>	3 ก.พ. 2558															1					
							1		-		-	-									-	_	-	4					
						<u> </u>	+	-	-		-	-	1								-		+	1					
			 				+	 	 		 	 	บริษัท ทรานเส็ค เพาเวอร์	งานปรับปรุงสถาีไฟฟ้า 115	3001006043	3 มี.ค. 2558	+	 	1,529,000.00	 	+		+	1					
													เซอร์วิส จำกัด	เควี					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1			1					
]	1]					
														1										1					
							-	<u> </u>							-	-								4					
2	บริษัท อาอิชิ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จำกัด	เล	มท.5302.4/66 54	<u>ครบกำหนด</u>	2,020,000.00		+	<u> </u>	 		0	0	1								+		+	1					
	CISCALING A IUN		54	HIJUTI INUM		-	+		-		1	_	1								+		+	1					
							1						1											1					
																								1					
3	บริษัท บูรพา อุตสาหกรรม จำกัด		-		200,000.00						0	0	บริษัท ที่ไอเอส เอ็นจิเนียริ่ง	งานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า	PO	3 มี.ค. 2010			137,000.00										
				<u>ครบกำหนด</u>							_		แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	115/22 เควี	3000999508									4					
							+		_		-		-								_		-	1					
							<u> </u>					_	1											1					
4	บริษัท อาอิชิ อินเตอร์เนชั่นแนล		-		2,020,000.00				1		0	0	บริษัท แอลแมกซ์ จำกัด	งานช่อมแชมสถานีไฟฟ้า	PO	1	1		1,994,210.00					1					
	ประเทศไทย จำกัด			ครบกำหนด									1		3000998414									1					
]	-หนังสือค้ำประกัน]					
	9200039025										_		1	58-42-1736 ลว.23 มี.ค.										1					
														2558															
จี 2558 งา	 นจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ 115 kV CT	llav DS								l	1													<u> </u>					
	บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค 2 จำกัด		GNK 2		2,842,000.00		1	I			0	0			Τ		1						T						
			-4109000671	ครบกำหนด]											1					
]											1					
							1	<u> </u>																4					
2	บริษัท นวนครการไฟฟ้า จำกัด	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์	NNE-		5,810,000.00	-		<u> </u>	-	-	-	_			-	-		-	-	5,030,000.00	-		-	1					
	องอน ตาทมาบารุณม. เมเม	· ·		ครบกำหนด	3,010,000.00		+	 	<u> </u>	-	0	0	1	1						5,030,000.00	+		+	1					
	920002193010	Disconnecting Switch					1						1							277,000.00				1					
]											1					
	,																												
ปี 2558 งา	นจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ 115 kV AB		T								_									T	1								
1	บริษัท นวนครการไฟฟ้า จำกัด	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ 115 kV Air Break Switch	NNE- PEA-2015-039	0001000010	2,508,000.00	<u> </u>	+	 	-	-	0	0	1	1						2,508,000.00 1,900,000.00	+		+	1					
		115 kV Air Break Switch ขนาด 2000 A	rEA-2015-039	<u>ครบกำหนด</u>			+	<u> </u>			 		1							380,000.00	+			1					
		20007					1	<u> </u>			†		1	1						228,000.00			+	1					
													1	1									1	1					