ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดงาน	เลขที่	วันที่		รายรับ							ชื่อบริษัทจ้างช่วง	รายละเอียดงาน	เลขที่	วันที่	วันที่	วันที่				วงเงินช่วง	นช่วง			f	ค่าบริหารโครงการ		วงเงินที่คาด	
			สัญญา	ลงนามสัญญา	วงเงินตาม	รายการ	ได้รับเงิน	คงเหลือเรียก	เลขที่ ใบแจ้งหนึ้	เลขที่	Т%	A%	1		สัญญา	ลงนามสัญญา	ครบกำหนด	รับรองงบ	ตามสัญญา	รายการ	จ่ายเงิน	อนุมัติจ่าย	คงเหลือจ่ายเงิน	Т%	В%	ประมาณการ	ค่ารับรอง	ใช้จริง	ว่าจะได้รับ	
ปี 2558 ง	 านก่อสร้างสถานีไฟฟ้า				สัญญา	<u> </u>		เก็บเงิน	ใบแจ้งหน่	ใบเสร็จรับเงิน																				
1	บริษัท กัลฟ์ เจพี ชีอาร์เอ็น จำกัด	งานจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์	I		2,842,000.00						0	0	บริษัท เด็มโก้ จำกัด	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์	TSD-12/2015		3 เม.ย. 2558		2,460,000.00					20	0				-2,000,000.00	
		Curent Transformer	0642	<u>ครบกำหนด</u> 3 ม.ค. 2559				-					(มหาชน)	115 kV Current Transformer (CT)																
													]																	
		1 V 44 154 A												ļ																
2	บริษัท เอบี สตีล จำกัด	งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Outdoor AIS ระบบ	TSD-1/2015	3 มี.ค. 2558	29,633,000.00						0	0	1																	
		115-22 เควี		ครบกำหนด									j																	
		-57120002		3 ต.ค. 2558				-																						
		-5/120002																											ļ	
3	บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล		GP-	2 ก.พ. 2558	46,000,000.00						0	0	บริษัท เท็น คอนซัลแตนส์	งานเจาะสำรวจขั้นดิน	3000985835		3 เม.ย. 2558		50,000.00					0	0					
	(ประเทศไทย) จำกัด	-PR1411135	C-011-2014										จำกัด																	
				<u>ครบกำหนด</u> 2 พ.ย. 2558									1											1 1						
											_		บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)	งานจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าแรง สูง 115 เควี 33 เควี	TSD-1/2015				13,170,000.00					0	0					
													(дитии)	ยืง 112 พ.1 22 พ.1																
													]																	
												_	บริษัท ซีเมนส์ จำกัด		XXXX		-		2,222.22					0	0					
							<u>L</u>						CACH GRADE & ILIM		****				2,222.22						U					
													]																	
											-	-	1															-		
4	มหาวิทยาลัย ราชภัฎนครปฐม		จ.19/2558		69,463,328.00						0	0																		
				<u>ครบกำหนด</u>																										
							<u> </u>						1																	
5	กรมการปกครอง-		-		1,749,013.00						0	0		งานชื้อขายหม้อแปลง ขนาด	PO				1,353,000.00					0	0					
				<u>ครบกำหนด</u>									แมนูแฟคทอรี่ จำกัด	1500 เควีเอ 22/0.4 เควี จำนวน 1 ชุด	3001002362															
													1																	
														-หนังสือค้ำประกัน 58-4-866-0 ลว. 24 มี.ค.															ļ	
														2558															ļ	
														-หนังสือยืนยันค้ำประกัน															ļ	
														กบศ.1052 ลว. 17 เม.ย. 2558															ļ	
														2556															ļ	
6	บริษัท เอ็กโก้ โคเจนเนอเรชั่น	สัญญาจ้างงานติดตั้งระบบค	TSD-CT	8 พ.ค. 2558	4,025,000.00						0	0																		
	จำกัด	วบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิ วเตอร์	4/2015	ครบกำหนด									-																	
													j																	
	4 0 4																													
	รวมเป็นจำนวนเงิน				153,712,341.00		0.00	153,712,341. 00											17,035,222.2		0.00		17,035,222.22			0.00	0.00	0.00	-2,000,000.00	
ปี 2558 ง	านก่อสร้างสายส่งและระบบจำหน่าย																													
1	อนุสรณ์สถานแห่งชาติ	งานปรับปรุงระบบกระแสไฟ ฟ้าแรงสูง และระบบไฟฟ้าภ	17/2558	<u>ครบกำหนด</u>	16,665,000.00						0	0	-													40,000.00		3,000.00	-3,000.00	
		ายนอกอาคาร		naun man									]																	
													]																	
2	บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด	งานปรับปรุงระบบ Inter	GTLC-410500	3 ก.พ. 2558	163,800.00						0	0																		
		trip เพื่อรองรับการเชื่อมโยง	1098		,								j																	
		ระบบไฟฟ้าผ่าน สฟ.สระบุรี 2 (GIS)		<u>ครบกำหนด</u>			<u> </u>																							
		2 (GIS)											1											1						
3	บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด		GCC- PO-212674	ครบกำหนด	163,800.00			-			0	0	-											$\vdash$						
			PO-212074	FIJUI INUM									1																	
													]																	
4	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4	งางก่อสร้างอดเพื่องโยงของ	อบพ4.019/25		20,000,000,00	ค่าก่อสร้างจุดเชื่อมโย	20,000,000,00	_	-	F41491580401002	0	0		ļ															20,000,000.00	
"	จำกัด	ไฟฟ้า	58	<u>ครบกำหนด</u>	20,000,000.00	งของไฟฟ้า	_0,000,000.00		3 ເມ.ຍ. 2558	1 tal.ti. 2558	Ů	Ů	]																20,000,000.00	
													1																	
	91000473071					<b>-</b>		+	-	-	-	-	1											$\vdash$				<del>                                     </del>		
5	บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด	งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง	-	am . 3	2,500,000.00	งานติดตั้งเส้นใยแก้วน	2,500,000.00	-	2 101 0	E394605801300007	0	0																<sup>_</sup>	2,500,000.00	
				<u>ครบกำหนด</u>		ำแสง ให้บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์			3 เม.ย. 2558	3 ม.ค. 2558																				
						จำกัด							]											igsqcut						
													1															$\vdash$		
						<b> </b>		1			$\vdash$	$\vdash$	1											$\vdash$						
													]																	
I	I	I	I	i l	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I I		l l	I	1 1		I !		i I		

3060	Terses:	รายละเอียดงาน	Log-rei	o .d		enuă)								FORIONI STORAGE	local.	8 d	, d	8 d				0 0130 1010 0					0 11 21 12 20 20		
ลำดับ	ดับ โครงการ รายละ		เลขที่ สัญญา	วันที่ ลงนามสัญญา	วงเงินตาม	รายการ	รายรับ รายการ ได้รับเงิน คงเหลือเรียก เลขที่ เลขที่ T%					A%	ชื่อบริษัทจ้างช่วง	รายละเอียดงาน	เลขที่ สัญญา	วันที่ ลงนามสัญญา	วันที่ ครบกำหนด	วันที่ รับรองงบ	ตามสัญญา	รายการ	จ่ายเงิน	วงเงินช่วง อนุมัติจ่าย	คงเหลือจ่ายเงิน	Т%	В%	ประมาณการ -	ท่าบริหารโครงการ ค่ารับรอง	ใช้จริง	วงเงินที่คาด ว่าจะได้รับ
			ะเคลิก	រក្សា ខេត្តប្រជុំ	สัญญา	3 1011 13	FNI 3 OFM IS	เก็บเงิน	ใบแจ้งหนึ้	ใบเสร็จรับเงิน	170	A 70			eregeg i	FIAR IMPROPED I	HAUITINEN	3030440	M INTERPRET	3 1011 13	410018	อห์พมส เด	HARMINA IONE	1 70	B 70	U down iskill id	H 130304	60434	3 14050130
6	บริษัท เอ็กโก้ โคเจนเนอเรชั่น		EGCO COGEN	3 ก.พ. 2558	4,025,000.00			u10012	101111111111111111111111111111111111111	***************************************	0	0																	
	จำกัด		033/58										1																
				ครบกำหนด									1																
													1																
	รวมเป็นจำนวนเงิน				43,517,600.00		22,500,000.0	21,017,600.0											0.00		0.00		0.00			40,000.00	0.00	3,000.00	22,497,000.00
_							0	0																					
	น <mark>บำรุงรักษาไฟฟ้า</mark> บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด			T		1	T							งานจัดซื้ออุปกรณ์ 115kV	T								·		Т.				
1	บรษท เทยเคนเบเบอร จากต (มหาชน)		TSD- CT2/2015	ครบกำหนด	5,490,000.00	คาเรงรด	140,000.00	5,350,000.00	สนส.58-017 3 ก.พ. 2558		0	0	บริษัท เอบีบี จำกัด	งานจดขอยุบกรณ 115kV CT และ 115 kV ICT	3001001340	3 มี.ค. 2558			2,670,000.00					0	0				1,210,000.00
	(TIN LAIT)		C12/2015	NTOU INDM		งวดที่ 1	1,070,000.00	4,280,000.00	สนส.58-018			_	-	CI MAS 113 KV ICI															<del>                                     </del>
						1,,,,,,	1,010,000.00	1,200,000.00	3 ก.พ. 2558			l																	
													1																
													1																
	[												บริษัท ทรานเส็ค เพาเวอร์	งานปรับปรุงสถาไฟฟ้า 115	3001006043	3 มี.ค. 2558			1,529,000.00					0	0				
													เซอร์วิส จำกัด เควี	เควี		l													<b></b>
																													<b>↓</b>
						<b></b>	+		$\vdash$		<del>                                     </del>	_	-	1		1							-		-				<del></del>
2	บริษัท อาอิชิ อินเตอร์เนชั่นแนล		มท.5302.4/66		2,020,000.00		-				0	0				-													<del></del>
_	บรษท อาอซ อนเตอรเนชนแนล ประเทศไทย จำกัด		54	ครบกำหนด	2,020,000.00		<u> </u>				Ů	Ľ	†																<del>                                     </del>
													1																
													1																
3	บริษัท บูรพา อุตสาหกรรม จำกัด	ำกัด	-		200,000.00						0	0	บริษัท ที่โอเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	งานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า	PO 3000999508	3 มี.ค. 2010			137,000.00					0	0				
				<u>ครบกำหนด</u>										115/22 เควี															<b></b>
						ļ																							<b>↓</b>
												_	-																₩
4	บริษัท อาอิชิ อินเตอร์เนชั่นแนล		-		2,020,000.00		+				0	0	บริษัท แอลแมกซ์ จำกัด	งานช่อมแชมสถานีไฟฟ้า	PO	-	1		1,994,210.00					0	0				<del>                                     </del>
4	ประเทศไทย จำกัด			ครบกำหนด	2,020,000.00		_	<b>-</b>			l °	Ľ	O OJON MODINALITY VIIIN	VIII TOOMETHIII III III II	3000998414				1,554,210.00					L ·	0				<del></del>
														-หนังสือค้ำประกัน															
	9200039025												1	58-42-1736 ลว.23 มี.ค.															
													1	2558															
																													<u> </u>
	รวมเป็นจำนวนเงิน				9,730,000.00		1,210,000.00	8,520,000.00											6,330,210.00		0.00		6,330,210.00			0.00	0.00	0.00	1,210,000.00
	<mark>นจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ 115 kV C</mark> บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค 2 จำกัด	T และ DS	CNIK 2		2.042.000.00											1							1						
1	บวอท กลพ เจพ เอนเค 2 จากด		GNK 2 -4109000671	ครบกำหนด	2,842,000.00	<b>-</b>	+	<del>                                     </del>	$\vdash$		U	U	1	1		1							<del> </del>		<del>                                     </del>				<del>                                     </del>
			+10,000011	114 OLL INIMM	1713671		<del>                                     </del>	<b>-</b>	$\vdash$				1	1		1								<b>-</b>					<del> </del>
													1	1		1							1						
													1																
2	บริษัท นวนครการไฟฟ้า จำกัด	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์	NNE-		5,810,000.00						0	0														5,030,000.00			
		Current Transformer และ	PEA-215-013	ครบกำหนด									]	1		1										503,000.00			
	920002193010	Disconnecting Switch											1													277,000.00			L
							1						4	1		1													<b></b>
	รวมเป็นจำนวนเงิน				8,652,000.00		2.00	8,652,000.00											0.00		0.00		0.00			5,810,000.00	0.00	0.00	2.55
	รวมเบนจานวนเงน <mark>นจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ 115 kV A</mark>	RS			8,052,000.00		0.00	0,052,000.00											0.00		0.00		0.00			5,810,000.00	0.00	0.00	0.00
		งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์	NNE-		2,508,000.00	Ι	T				0	0	I	I		I	T						I			2,508,000.00			
			PEA-2015-039	ครบกำหนด	_,,,							Ť	1													1,900,000.00			
		ขนาด 2000 A											1	1		1										380,000.00			
													]	1		1										228,000.00			
	รวมเป็นจำนวนเงิน				2,508,000.00			2,508,000.00											0.00		0.00		0.00			5,016,000.00	0.00	0.00	0.00
	รวมเป็นจำนวนเงิน				218,119,941.00		23,710,000.0												23,365,432.2		0.00		23,365,432.22			10,866,000.0	0.00	3,000.00	21,707,000.00
							0	00											2							0			