

สรุปงานรายรับ-รายจ่ายงานโครงการ ปี 2558

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วงเงินตามสัญญา	รายรับ	ยอดรับคงเหลือ	ชื่อผู้รับจ้าง	วงเงินตามสัญญา จ้างช่วง	รายจ่าย	ยอดจ่ายคงเหลือ	ประมาณการค่า บริหารโครงการ	รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง		
										ค่าบริหาร โครงการ	ค่ารับรอง	คงเหลือ
งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า												
1	บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	65,000,000.00	5,500,000.00	59,500,000.00	บริษัท ซีเมนส์ จำกัด	9,700,000.00	1,120,000.00	8,580,000.00	2,496,997.00	157,280.56	58,000.00	2,281,716.44
					บริษัท ไคเอ็น อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	12,333.33	-	12,333.33				
2	บริษัท ไทยเอกלקซ์เพาเวอร์ จำกัด และระบบไฟฟ้าของ กฟภ.	148,220,000.00	33,000,000.00	115,220,000.00	บริษัท ศรีชลธร จำกัด	122,700,000.00	-	122,700,000.00	3,819,120.00	-	-	3,819,120.00
รวม		213,220,000.00	38,500,000.00	174,720,000.00		132,412,333.33	2,240,000.00	130,172,333.33	6,316,117.00	157,280.56	58,000.00	6,100,836.44
งานก่อสร้างสายส่งและระบบจำหน่าย												
1	บริษัท เอ็กโก โคเจน เนอเรชั่น จำกัด และสถานีไฟฟ้าระยอง 2	3,025,000.00	-	3,025,000.00					6,612.00	-	500.00	6,112.00
รวม		3,025,000.00	-	3,025,000.00		-	-	-	6,612.00	-	500.00	6,112.00
รวมทั้งหมด		216,245,000.00	38,500,000.00	177,745,000.00		132,412,333.33	2,240,000.00	130,172,333.33	6,322,729.00	157,280.56	58,500.00	6,106,948.44